



**REPÚBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE HACIENDA  
"Año de la Innovación y la Competitividad"**

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCEDIMIENTO:**

Adquisición de cableado para el Data Center para garantizar la recuperación en caso de  
desastres del Centro de Datos de este Ministerio.  
(REF. PAFI-CCC-CP-2020-0001)

## **COMPARACIÓN DE PRECIOS**

---

Santo Domingo, Distrito Nacional  
República Dominicana  
Enero de 2020

..... 3 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

..... 3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO

..... 3 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

..... 3 FORMA DE PAGO

..... 3 CONDICIONES GENERALES

..... 4 BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS Y SUS ESPECIFICACIONES

..... 9 TIEMPO DE ENTREGA

..... 9 LUGAR DE ENTREGA

..... 9 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

..... 10 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

---

---

CONTENIDOS

## **NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO**

---

**Adquisición de cableado para el Data Center para garantizar la recuperación en caso de desastres del Centro de Datos de este Ministerio.**

## **DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO**

---

**En el marco del Ministerio de Hacienda, se estableció la adquisición de cableado para el Data Center para garantizar la recuperación en caso de desastres del Centro de Datos de este Ministerio.**

## **OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO**

---

**Se requiere la adquisición de cableado para el Data Center para garantizar la recuperación en caso de desastres del Centro de Datos de este Ministerio.**

## **FORMA DE PAGO**

---

**Al entregar su propuesta, el oferente acepta y otorga un crédito de 30 días, luego de emitida la factura. Las facturas deben ser remitidas firmadas y selladas al Ministerio de Hacienda, RNC núm., con NCF Gubernamental.**

**Forma de pago propuesta:**

- a) 20% pago de anticipo**
- b) 80% contra entrega de factura e informe de recibido conforme**

## **CONDICIONES GENERALES**

---

**Esta licitación se evaluará técnicamente en formato Cumple-No Cumple para la licitación completa. Para ser calificados técnicamente, las ofertas deberán cumplir con todos y cada uno de los requerimientos técnicos evaluados. El no cumplimiento de uno o más de los requerimientos técnicos implica la descalificación técnica de toda la licitación. Los oferentes deben ofrecer la solución completa.**

**BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS Y SUS ESPECIFICACIONES**

| <b>Ministerio de Hacienda de la República Dominicana</b>  |                 |   |  |                         |
|---|-----------------|---|--|-------------------------|
| <b>Términos de Referencia Técnicos para Cableado del Data Center de Recuperación de Desastres y Patch Cords adicionales</b> |                 |   |  |                         |
| <b>NO Partida</b>   | <b>Cantidad</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Especificaciones Técnicas</b>   | <b>Cumple/No Cumple</b> |
| 1.0000  |                 |   | <b>Condiciones Generales:</b>  |                         |
| 1.0001  |                 |   | Esta licitación se evaluará técnicamente en formato Cumple-No Cumple para la licitación completa. Para ser calificados técnicamente, las ofertas deberán cumplir con todos y cada uno de los requerimientos técnicos evaluados. El no cumplimiento de uno o más de los requerimientos técnicos implica la descalificación técnica de toda la licitación. Los oferentes deben ofrecer la solución completa llave en mano.   |                         |
| 2.0001  |                 | <b>Sistema de Cableado UTP y Fibras Ópticas</b>                             |  |                         |
| 2.0002  | <b>1</b>        | Sistemas de Escalerillas para Cableado Estructurado CAT 6A y Fibras Ópticas | Las escalerillas para Cableado Estructurado Cat6A y Fibras Ópticas deben ser instaladas en el piso del Data Center y debajo de las hileras de Racks de Equipos. Se deben proveer Escalerillas de acero electro galvanizadas o galvanizadas mediante inmersión en caliente. Se deben proveer escalerillas separadas para el cableado conjunto UTP y de Fibras Ópticas y para el cableado eléctrico. Las dimensiones de las escalerillas son: 8 pulgadas de ancho, 4 pulgadas de alto y 120 pulgadas de largo. Ambas escalerillas deben instalarse en paralelo con una separación de 6 pulgadas entre ellas. Se deben incluir todos los materiales y servicios para la instalación y fijación de las mismas. |                         |
| 2.0003  | <b>1</b>        | Sistemas de Escalerillas para Cableado Eléctrico                            | Las escalerillas para Cableado Eléctrico deben ser instaladas en el piso del Data Center y debajo de las hileras de Racks de Equipos. Se deben proveer Escalerillas de acero electro galvanizadas o galvanizadas mediante inmersión en caliente. Las dimensiones de las escalerillas son: 8 pulgadas de ancho, 4 pulgadas de alto y 120 pulgadas de largo. Ambas escalerillas deben instalarse en paralelo con una separación de 6   |                         |