



Ministerio de Hacienda
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

MH-2020-005195

12 de febrero de 2020

Señor(a)

Miguelina García Ducós

Directora de Administración de Bienes y Servicios Ministerio de Hacienda
Su Despacho.

Asunto : Evaluación Técnica. **PAFI-CCC-CP-2020-0001.**

Referencia : **"Adquisición de Cableado para Data Center para garantizar la recuperación en caso de desastres del Centro de Datos de este Ministerio".**

Distinguida Directora:

Cortésmente, remitimos para su conocimiento y fines correspondientes, la evaluación técnica de la propuesta del oferente participante en la Comparación de Precios para la **" Adquisición de cableado para el Data Center para garantizar la Recuperación en caso de desastres del Centro de Datos de este Ministerio"**, Referencia No. **"PAFI-CCC-CP-2020-0001"**

Atentamente,

Johan Alfonseca Duncan
Encargado Operaciones TIC-DAFI

JA/cs

Ministerio de Hacienda de la República Dominicana

Evaluación de Oferentes, PAFI-CCC-CP-2020-0001

Evaluación de Ofertas Técnicas:							
NO Partida	Cantidad	Descripción	Especificaciones Técnicas	Cumple/No Cumple	Cumple/No Cumple	Cumple/No Cumple	Cumple/No Cumple
			Oferente:	PBS	TCO Networks	IQTek	Objectlink
1,0000			Condiciones Generales:	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
1,0001			Esta licitación se evaluará técnicamente en formato Cumple-No Cumple para la licitación completa. Para ser calificados técnicamente, las ofertas deberán cumplir con todos y cada uno de los requerimientos técnicos evaluados. El no cumplimiento de uno o más de los requerimientos técnicos implica la descalificación técnica de toda la licitación. Los oferentes deben ofrecer la solución completa llave en mano.	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2,0001		Sistema de Cableado UTP y Fibras Ópticas		No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2,0002	1	Sistemas de Escalerillas para Cableado Estructurado CAT 6A y Fibras Ópticas	Las escalerillas para Cableado Estructurado Cat6A y Fibras Ópticas deben ser instaladas en el piso del Data Center y debajo de las hileras de Racks de Equipos. Se deben proveer Escalerillas de acero electro galvanizadas o galvanizadas mediante inmersión en caliente. Se deben proveer escalerillas separadas para el cableado conjunto UTP y de Fibras Ópticas y para el cableado eléctrico. Las dimensiones de las escalerillas son: 8 pulgadas de ancho, 4 pulgadas de alto y 120 pulgadas de largo. Ambas escalerillas deben instalarse en paralelo con una separación de 6 pulgadas entre ellas. Se deben incluir todos los materiales y servicios para la instalación y fijación de las mismas.	No Cumple, no presenta materiales para este ítem en la propuesta técnica y no lo presenta en la propuesta económica	Cumple	Cumple	Cumple
2,0003	1	Sistemas de Escalerillas para Cableado Eléctrico	Las escalerillas para Cableado Eléctrico deben ser instaladas en el piso del Data Center y debajo de las hileras de Racks de Equipos. Se deben proveer Escalerillas de acero electro galvanizadas o galvanizadas mediante inmersión en caliente. Las dimensiones de las escalerillas son: 8 pulgadas de ancho, 4 pulgadas de alto y 120 pulgadas de largo. Ambas escalerillas deben instalarse en paralelo con una separación de 6 pulgadas entre ellas. Se deben incluir todos los materiales y servicios para la instalación y fijación de las mismas.	No Cumple, no presenta materiales para este ítem en la propuesta técnica y no lo presenta en la propuesta económica	Cumple	Cumple	Cumple
2,0004	264	Patch Cords UTP Cat 6A Azules de 7 Pies de largo	Cat 6A, conectorizados y certificados de fábrica color Azul	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2,0005	156	Patch Cords UTP Cat 6A Azules de 10 Pies de largo	Cat 6A, conectorizados y certificados de fábrica color Azul	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2,0006	36	Patch Cords UTP Cat 6A Azules de 15 Pies de largo	Cat 6A, conectorizados y certificados de fábrica color Azul	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2,0007	58	Patch Cords Fibra Óptica Duplex OM4, con conectores LC-LC Color Azul Aqua de 10 pies	OM4, LC-LC, Duplex, conectorizados y certificados de fábrica color Azul Aqua	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2,0008	10	Patch Cords Fibra Óptica Duplex OM4, con conectores LC-LC Color Azul Aqua de 7 pies	OM4, LC-LC, Duplex, conectorizados y certificados de fábrica color Azul Aqua	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2,0009	4	Patch Panels UTP Cat 6A de 24 puertos	Patch Panels UTP Cat6A de 24 puertos, 1 U de espacio en RACK	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2,0010	24	Conexiones UTP Cat 6A de 25 pies de largo	Cables UTP Cat6A terminados y certificados en cada uno de dos patch panels de 24 puertos en diferentes gabinetes, Estos cables se instalarán utilizando las escalerillas de cableado instaladas en el piso entre los gabinetes. Se deben incluir todos los materiales y servicios para la instalación de los mismos incluyendo las certificaciones.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2,0011	24	Conexiones UTP Cat 6A de 30 pies de largo	Cables UTP Cat6A terminados y certificados en cada uno de dos patch panels de 24 puertos en diferentes gabinetes, Estos cables se instalarán utilizando las escalerillas de cableado instaladas en el piso entre los gabinetes. Se deben incluir todos los materiales y servicios para la instalación de los mismos incluyendo las certificaciones.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2,0012	2	FDPs de Fibra Óptica con dos (2) módulos de 24 hilos y 12 conectores LC cada uno instalados y conectorizados	FDPs de Fibras Ópticas con dos (2) Módulos MPO de 24 hilos y 12 conectores duplex instalados, OM4 LC, cada uno. Se deben incluir todos los materiales y servicios para la instalación de los mismos incluyendo las certificaciones.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple